

Chômage de l'écluse de Fampoux

Génie civil & voirie

MAÎTRE D'OUVRAGE

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS

MAÎTRE D'ŒUVRE

VEOLIA

LIEU D'EXÉCUTION

FAMPOUX

PÉRIODE (DURÉE)

Aout 2013 – 1 mois

BUDGET

37 k€ HT

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Mise en place d'un système de pompage de 600 m³/h
- Mise en place des batardeaux
- Pompage du sas en simultané avec plongeur
- Mise en place d'une tour d'échafaudage pour accès au radier
- Descente d'une nacelle pour intervention sur les bajoyers et le remplacement des joints
- Dépose de la porte aval gauche pour contrôle crapaudine, simultanément dépose des joints sur les 4 autres vantaux y compris au niveau du busque, remplacement des joints d'étanchéité et de la boulonnerie et reprise des fuites sur vantaux, repose de la porte aval gauche après contrôle crapaudine
- Contrôle général en prévision des travaux à réaliser sur la maçonnerie

SPÉCIFICITÉS

- Nouvelle activité pour SET et la MOE

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Matériel : PPM, nacelle, tour d'échafaudage, pompe d'épuisement, mini-pelle

Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 3 ouvriers

