

Chômage de l'écluse de Trith-Saint-Léger

Réhausse de chemins de guidage de vannes

Génie civil & voirie

MAÎTRE D'OUVRAGE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - UTI ESCAUT - SAINT QUENTIN

MAÎTRE D'ŒUVRE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - UTI ESCAUT - SAINT QUENTIN

LIEU D'EXÉCUTION

ECLUSE DE TRITH-SAINT-LÉGER

PÉRIODE (DURÉE)

11 au 16 Juin 2015

BUDGET

47 k€ HT

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Piquetage béton impropre
- Nettoyage par jet haute-pression
- Fabrication profilé de guidage acier UAP 300 x 100, tôle acier ép. 10 mm, cornières 90 x 90 x 8 mm aux angles et fers à béton pour ancrage
- Soudage du nouveau profilé au guide existant
- Coffrage, coulage béton, séchage et décoffrage

SPÉCIFICITÉS

- Mise en place échafaudage
- Travail avec harnais de sécurité

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Matériel : fourgon équipé avec compresseur sur roue, camion 26 T avec grue auxiliaire, poste à souder (soudage à l'arc)

Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 2 ouvriers

